



Projet :

Client :

Élément de construction/étage/local :

Entreprise d'installation :

Chapiste :

Travaux de chape terminés le :

Début du chauffage fonctionnel à  °C T<sub>V</sub> le:  Chauffage fonctionnel à pas de +5 K à  °C T<sub>V</sub> le:

Chauffage fonctionnel a pas de +5 K à  °C T<sub>V</sub> le:  Chauffage fonctionnel a pas de +5 K à  °C T<sub>V</sub> le:

Chauffage fonctionnel a pas de +5 K à  °C T<sub>V</sub> le:  Chauffage fonctionnel a pas de +5 K à  °C T<sub>V</sub> le:

Chauffage fonctionnel a pas de +5 K à  °C T<sub>V</sub> le:  Chauffage fonctionnel a pas de +5 K à  °C T<sub>V</sub> le:

Fin du chauffage fonctionnel le :  Chauffage fonctionnel interrompu ? du :  au:

La surface de plancher chauffée était-elle vide ?  oui  non Les locaux étaient-ils ventilés sans courant d'air ?  oui  non

L'installation a été débloquée pour d'autres mesures de construction à une température extérieure de  °C le :

Client :

Entreprise d'installation :

Direction des travaux/architecte :

Après le chauffage fonctionnel, il n'est pas encore garanti que la chape ait atteint l'humidité résiduelle prescrite pour le revêtement de sol à appliquer. Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de poursuivre le chauffage et le dé-chauffage.



